

מתיישבי כפר חגלה אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית

11.6.2018



תקציב- נתונים עד 11.6.2018

נכון להיום- קיימות בישוב 195 יח"ד. (עדכון מחדווה)
שיעור גבייה של 98.5%.

גביה ובקרה

- הכספים נאספים דרך חברת סליקה ובתשלום ישיר במזכירות ומופקדים בחשבון בנק נפרד.
- השימוש בכספים מבוקר ע"י הנהלת חשבונות + רו"ח + המועצה

יעדים רב שנתיים שהוצבו

- הסדרת הבטיחות בדרכים
- בית כנסת
- מתחם נוער
- מתחם תרבות
- שידרוג בית העם
- בית העלמין – בניית שירותים וגינון...
- תאורת רחובות
- שדרוג מתחם החותם
- בטחון

סטטוס ביצוע - בטיחות בדרכים

- כביש הכניסה מהכיכר עד השער- באחריות מע"צ תוקן ושודרג בתקציב מע"צ.
- מתוכנן לביצוע בניית מדרכה עד סוף רבעון 2018.

סטטוס ביצוע – יעדים בתכנית ההרשאות

- בעקבות הנחיית משרד הפנים וביוזמת הוועד המקומי הוזמנה ויושמה ע"י מהנדס כבישים תכנית שדרוג בטיחות בדרכים :
- הסדרת צמתים
- סימון מעברי חצייה
- פסי האטה
- תמרור.

סטטוס ביצוע - בניית בית כנסת

- אושר תיקצוב בניית בית כנסת חדש בתקציב כולל של כ- 800 אלף ₪.
- השתתפות המושב - 150 א' ₪. השתתפות המועצה - 200 א ₪, המועצה הדתית ומשרד הדתות - 450 א ₪.
- קיימות תכניות מאושרות + תוכנית הכנה למכרז
- ממתינים לאישור מנהל מקרקעי ישראל – בטיפול יאיר בטיטו (ראש המועצה הדתית)

סטטוס ביצוע - מתחם נוער

- מטרה: יצירת מקום ראוי לפעילויות והתכנסות לנוער חגלה
- התכנון הושלם
- נבחר מנהל פרויקט מקצועי בשכר
- נשלחו בקשות להצעת מחיר לבעלי המקצוע
- צפי לסיום – סוף אוקטובר -נובמבר 2018

סטטוס ביצוע - מועדון ומרכז תרבות

- עם סיום בניית בית הכנסת החדש נצא לשיפוץ מבנה בית הכנסת הקיים בשילוב עם הספרייה והפיכתם למועדון ומרכז תרבות למבוגרים ולילדים.
- המטרה, יצירת מתחם לקהילה להרצאות, סדנאות, חוגים, אירועים וחלוקה מודולרית של החלל כולל הסיפרייה
- הנגשה

ועד מוניציפאלי - החלפת תאורת רחוב

- החלפת התאורה לתאורת לד-ותוספת תאורה באתרים נבחרים- גוני גן, רחוב המרפאה, צמתים והגינה בהרחבה.
- מימון:
השתתפות מועצה 220,000 ₪, 220,000 ₪ הלוואה ל-10 שנים.
- חסכון של כ- 40% לשנה שמהווה מקור סילוק להלוואה

ועד מוניציפאלי - הקמת שני גני ילדים

- 2 גני ילדים נפתחו השנה במושב לרווחת ילדי חוגלה .
- במימון מועצתי מלא המוערך בכ- 2.2 מ' ₪.

ריכוז פרויקטים

לוח זמנים	השתתפות המועצה	השתתפות חגלה	תקציב	הפרויקט
לאחר סיום בניית בית הכנסת	70,000	250,000	320,000	מועדון לותיק- שיפוץ וריהוט
2018-2019	200+450	150,000	800,000	בית הכנסת
בוצע	100,000	100,000	200,000	תנועה בטוחה
אוק' - נוב' 2018	220,000	430,000	650,000	מתחם הנוער
2019	50,000	50,000	100,000	המשך שיפוץ בית העם
בוצע	5,000	5,000	10,000	שיקום ה"חותם" במסגרת פרויקט בני מצווה
סוף 2018	12,500	12,500	25,000	שדרוג בית העלמין
בוצע	48,000	32,000	80,000	שערים חשמליים + מצלמות
בוצע	220,000	220,000	440,000	החלפת התאורה ללד
יולי-18	200,000 מ.ע.צ 50,000 תשתית חשמל מועצה	0	250,000	בניית מדרכה - כניסה לחגלה
בוצע	25,000	10,000	35,000	שדרוג מגרש כדורסל
בוצע	2,200,000	0	2,200,000	בניית 2 גני ילדים